

附件1:

绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级及细化指标		指标值	权重分	指标释义	评分标准	资料来源	收集方式
		三级指标	细化指标						
决策 (15)	项目立项 (5)	立项依据充分性	—	充分	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况	1. 是否符合国家法律法规、国民经济发展和行业规划和相关政策, 1分; 2. 是否与部门职责范围相符, 属于部门履职所需; 1分; 3. 是否属于公共财政支持范围, 是否符合中央、地方事权支出责任划分原则, 1分。 全部符合得满分, 否则按权重扣分。	项目建设方案(计划)	文件资料检查
		立项程序规范性	—	规范	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	1. 项目是否按照规定的程序申请设立, 1分; 2. 事前是否已经过必要的可行性研究、集体决策, 1分。 全部符合得满分, 否则按权重扣分。	项目申请、立项批复文件	文件资料检查
	绩效目标 (5)	绩效目标合理性	—	合理	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1. 项目是否有绩效目标, 1分; 2. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性、符合正常业绩水平, 1分; 3. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配, 1分。 全部符合得满分, 否则按权重扣分。	项目绩效目标申报、批复文件	文件资料检查
		绩效指标明确性	—	明确	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值, 1分; 2. 是否与项目目标任务数或计划数相对应, 1分。 全部符合得满分, 否则按权重扣分。	项目绩效目标申报、批复文件	文件资料检查

附件1:

绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级及细化指标		指标值	权重分	指标释义	评分标准	资料来源	收集方式
		三级指标	细化指标						
	资金投入 (5)	预算编制科学性	—	科学	5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	主要考察预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配，相匹配得满分，否则按照偏离程度扣减权重分。	项目建设方案（计划）和预算下达文件	文件资料检查
过程 (25)	资金管理 (15)	资金到位率	—	100%	5	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 资金到位率达到指标值得满分，否则按照实际到位率同比计算得分。	预算批复、财务资料	文件资料检查
		预算执行率	—	100%	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 预算执行率达到指标值得满分，否则按照实际到位率同比计算得分。	预算批复、财务资料	文件资料检查
		资金使用合规性	—	合规	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，1分； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，1分； 3. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途，1分； 4. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，2分。 全部符合得满分，否则按权重扣分。	预算批复、财务管理制度、财务资料	文件资料检查

附件1:

绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级及细化指标		指标值	权重分	指标释义	评分标准	资料来源	收集方式
		三级指标	细化指标						
	组织实施 (10)	管理制度健全性	—	健全	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，2分； 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，2分。 全部符合得满分，否则按权重扣分。	相关财务、业务管理制度	文件资料检查
		制度执行有效性	—	有效	6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1. 是否遵守相关法律法规和相关管理规定，1分； 2. 项目调整及支出调整手续是否完备，1分； 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档，2分； 4. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，2分。 全部符合得满分，否则按权重扣分。	相关财务、业务管理制度，项目实施记录等资料	文件资料检查，实地调研
	产出数量 (8)	实际完成率	产业发展项目完成率	100%	3	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际完成项目数/计划项目总数)×100%。 项目实际完成率达到指标值得满分，否则按同比例计算得分。	项目验收报告、工程进度等资料	文件资料检查
			基础设施建设项目完成率	100%	3	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际完成项目数/计划项目总数)×100%。 项目实际完成率达到指标值得满分，否则按同比例计算得分。	项目验收报告、工程进度等资料	文件资料检查
			政策补助项目完成率	100%	3	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际完成项目数/计划项目总数)×100%。 项目实际完成率达到指标值得满分，否则按同比例计算得分。	项目支付凭证、资料	文件资料检查

附件1:

绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级及细化指标		指标值	权重分	指标释义	评分标准	资料来源	收集方式
		三级指标	细化指标						
产出 (30)	产出质量 (8)	质量达标率	产业发展项目质量达标率	100%	3	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标项目数/计划项目总数)×100%。 项目实际完成率达到指标值得满分，否则按同比例计算得分。	项目验收报告、工程进度等资料	文件资料检查
			基础设施建设项目质量达标率	100%	3	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标项目数/计划项目总数)×100%。 项目实际完成率达到指标值得满分，否则按同比例计算得分。	项目验收报告、工程进度等资料	文件资料检查
			政策补助项目质量达标率	100%	3	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标项目数/计划项目总数)×100%。 项目实际完成率达到指标值得满分，否则按同比例计算得分。	项目验收报告、工程进度等资料	文件资料检查
	产出时效 (8)	完成及时性	产业发展项目完成及时率	100%	2	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=(按时完成项目数/计划项目总数)×100%。 项目实际完成率达到指标值得满分，否则按同比例计算得分。	项目验收报告、工程进度等资料	文件资料检查
			基础设施建设项目完成及时率	100%	2	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=(按时完成项目数/计划项目总数)×100%。 项目实际完成率达到指标值得满分，否则按同比例计算得分。	项目验收报告、工程进度等资料	文件资料检查

附件1:

绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级及细化指标		指标值	权重分	指标释义	评分标准	资料来源	收集方式
		三级指标	细化指标						
	产出成本 (6)	成本节约率	政策补助项目完成及时率	100%	2	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=(按时完成项目数/计划项目总数)×100%。 项目实际完成率达到指标值得满分,否则按同比例计算得分。	项目验收报告、工程进度等资料	文件资料检查
			产业发展项目成本节约率	≤预算或控制价	2	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本控制率=(支出未超预算项目数/计划项目总数)×100%。 项目实际完成率达到指标值得满分,否则按同比例计算得分。	预算安排、财务资料	文件资料检查
			基础设施建设项目成本节约率	≤预算或控制价	2	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本控制率=(支出未超预算项目数/计划项目总数)×100%。 项目实际完成率达到指标值得满分,否则按同比例计算得分。	预算安排、财务资料	文件资料检查
			政策补助项目补助与预算相符率	100%	2	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	补助标准相符率=(实际补助标准相符项目数/计划项目总数)×100%。 项目实际完成率达到指标值得满分,否则按同比例计算得分。	预算安排、财务资料	文件资料检查
		社会效益	建档立卡贫困人口脱贫数	671人	3	主要考察建档立卡贫困人口减少数是否达到目标值。	建档立卡贫困人口脱贫数达到指标值得满分,否则按照实际脱贫比例同比计算得分。	建档立卡人员脱贫统计资料	文件资料检查
			边缘易致贫人口减少数	≥206人	3	主要考察边缘易致贫人口减少数是否达到目标值。	边缘易致贫人口减少数达到指标值得满分,否则按照实际脱贫比例同比计算得分。	边缘易致贫人员减少统计资料	文件资料检查

附件1:

绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级及细化指标		指标值	权重分	指标释义	评分标准	资料来源	收集方式
		三级指标	细化指标						
效益 (30)	实施效益 (20)		脱贫不稳定人口减少数	≥228人	3	主要考察脱贫不稳定人口减少数是否达到目标值。	脱贫不稳定人口减少数达到指标值得满分，否则按照实际脱贫比例同比计算得分。	边缘易致贫人员减少统计资料	文件资料检查
		经济效益	建档立卡户人均收入增长率	8.50%	3	主要考察建档立卡贫困人均年收入增长情况。	人均收入增长率=(2020年建档立卡人员收入总额-2019年建档立卡人员收入总额)/2019年建档立卡人员收入总额×100%。实际收入增长率达到指标值得满分，否则按同比例计算得分。	建档立卡户人均收入统计资料	文件资料检查
			贫困村集体经济年收入	≥5万元	3	主要考察贫困村集体经济年收入是否达标。	贫困村集体经济年收入达到目标值得满分，否则按照同比例计算得分。	贫困村集体经济收入统计资料	文件资料检查
		可持续影响	管理机制的可持续性	可持续	3	考察管理机制的可持续性	管理制度、组织机构健全得满分，否则酌情扣分	项目管理制度	文件资料检查
	项目档案管理完备性		完备	3	考察项目档案管理情况	项目档案完整得满分，否则酌情扣分	项目档案	文件资料检查	
	满意度 (10)	服务对象满意度	对产业发展类项目的满意度	≥90%	2	考察服务对象对项目实施的满意度	满意度达到或大于指标值得满分，否则，得分=满意度×权重分	调查问卷	调查问卷
			对基础设施建设类项目的满意度	≥90%	2	考察服务对象对项目实施的满意度	满意度达到或大于指标值得满分，否则，得分=满意度×权重分	调查问卷	调查问卷
			对政策补助项目的满意度	≥90%	2	考察服务对象对项目实施的满意度	满意度达到或大于指标值得满分，否则，得分=满意度×权重分	调查问卷	调查问卷

附件1:

绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级及细化指标		指标值	权重分	指标释义	评分标准	资料来源	收集方式
		三级指标	细化指标						
			对受益项目整体公平性的满意度	≥90%	2	考察对受益类项目公平性的满意度	满意度达到或大于指标值得满分，否则，得分=满意度×权重分	调查问卷	调查问卷
			对相关部门的工作满意度	≥90%	1	考察服务对象对相关部门的工作满意度	满意度达到或大于指标值得满分，否则，得分=满意度×权重分	调查问卷	调查问卷
合计					100				

附件2:

评分工作底稿

一级指标	二级指标	三级及细化指标		指标值	权重分	评分标准	评分计算	评分依据	得分	得分率%
		三级指标	细化指标							
决策 (15)	项目立项(5)	立项依据充分性	—	充分	3	1. 是否符合国家法律法规、国民经济发展和行业规划和相关政策, 1分; 2. 是否与部门职责范围相符, 属于部门履职所需; 1分; 3. 是否属于公共财政支持范围, 是否符合中央、地方事权支出责任划分原则, 1分。 全部符合得满分, 否则按权重扣分。	1. 符合国家法律法规、国民经济发展和行业规划和相关政策, 得 1 分; 2. 与部门职责范围相符, 属于部门履职所需; 得 1 分; 3. 属于公共财政支持范围, 是否符合中央、地方事权支出责任划分原则, 得 1 分。 综合评价得 3 分。	立项批复文件	3	100.00%
		立项程序规范性	—	规范	2	1. 项目是否按照规定的程序申请设立, 1分; 2. 事前是否已经过必要的可行性研究、集体决策, 1分。 全部符合得满分, 否则按权重扣分。	1. 项目按照规定的程序申请设立, 得 1 分; 2. 事前已经过必要的可行性研究、集体决策, 得 1 分。 综合评价得 2 分。	项目申请、批复等文件资料	2	100.00%
	绩效目标(5)	绩效目标合理性	—	合理	3	1. 项目是否有绩效目标, 1分; 2. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性、符合正常业绩水平, 1分; 3. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配, 1分。 全部符合得满分, 否则按权重扣分。	1. 项目有绩效目标, 得 1 分; 2. 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性、符合正常业绩水平, 得 1 分; 3. 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配, 得 1 分。 综合评价得 3 分。	项目绩效目标申报表	3	100.00%
		绩效指标明确性	—	明确	2	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值, 1分; 2. 是否与项目目标任务数或计划数相对应, 1分。 全部符合得满分, 否则按权重扣分。	1. 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值, 不够细化, 得 0.5 分; 2. 与项目目标任务数或计划数相对应, 不够全面, 得 0.75 分。 综合评价得 1.25 分。	项目绩效目标申报表	1.25	62.50%

附件2:

评分工作底稿

一级指标	二级指标	三级及细化指标		指标值	权重分	评分标准	评分计算	评分依据	得分	得分率%
		三级指标	细化指标							
	资金投入 (5)	预算编制科学性	—	科学	5	主要考察预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配, 相匹配得满分, 否则按照偏离程度扣减权重分。	预算确定的项目投资额或资金量与工作任务匹配准确性有待提高, 综合评价得4.5分。	预算安排文件资料	4.5	90.00%
过程 (25)	资金管理 (15)	资金到位率	—	100%	5	资金到位率= (实际到位资金/ 预算资金) ×100%。 资金到位率达到指标值得满分, 否则按照实际到位率同比计算得分。	得分= (4140/4140) ×5=5分	预算下达文件、资金到位凭证	5	100.00%
		预算执行率	—	100%	5	预算执行率= (实际支出资金/ 实际到位资金) ×100%。 预算执行率达到指标值得满分, 否则按照实际到位率同比计算得分。	得分= (3990.19/4140) ×5=96.38%×5=4.82分	支付凭证资料	4.82	96.40%
		资金使用合规性	—	合规	5	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 1分; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续, 1分; 3. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途, 1分; 4. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 2分。 全部符合得满分, 否则按权重扣分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 得1分; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 得1分; 3. 符合项目预算批复或合同规定的用途, 得1分; 4. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 得2分。 综合评价得5分。	预算安排、施工合同、工作计划、财务等资料	5	100.00%

附件2:

评分工作底稿

一级指标	二级指标	三级及细化指标		指标值	权重分	评分标准	评分计算	评分依据	得分	得分率%
		三级指标	细化指标							
(25)	组织实施(10)	管理制度健全性	—	健全	4	1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度, 2分; 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整, 2分。 全部符合得满分, 否则按权重扣分。	1. 能够按照国家和上级部门相应制定执行, 但是, 制定具体项目相应的财务和业务管理制度有待完善, 得 1.5 分; 2. 财务和业务管理制度的完整有待完善, 得1.5分。 综合评价得 3 分。	项目财务、业务管理制度	3	75.00%
		制度执行有效性	—	有效	6	1. 是否遵守相关法律法规和相关管理规定, 1分; 2. 项目调整及支出调整手续是否完备, 1分; 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档, 2分; 4. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位, 2分。 全部符合得满分, 否则按权重扣分。	1. 遵守相关法律法规和相关管理规定, 得1分; 2. 项目调整及支出调整手续完备, 得 1 分; 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档, 有待提高, 得 1.5 分; 4. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位, 得 2 分。 综合评价得 5.5 分。	项目财务、业务管理制度等资料	5.5	91.67%
	产出数量(8)	实际完成率	产业发展项目完成率	100%	3	实际完成率=(实际完成项目数/计划项目总数)×100%。 项目实际完成率达到指标值得满分, 否则按同比例计算得分。	得分=(13÷16)×3=2.44分	验收报告、项目进度等资料	2.44	81.33%
			基础设施建设项目完成率	100%	3	实际完成率=(实际完成项目数/计划项目总数)×100%。 项目实际完成率达到指标值得满分, 否则按同比例计算得分。	得分=(10÷13)×3=2.31分	验收报告、项目进度等资料	2.31	77.00%

附件2:

评分工作底稿

一级指标	二级指标	三级及细化指标		指标值	权重分	评分标准	评分计算	评分依据	得分	得分率%
		三级指标	细化指标							
			政策补助项目完成及时率	100%	2	完成及时率=（按时完成项目数/计划项目总数）×100%。 项目实际完成率达到指标值得满分，否则按同比例计算得分。	项目全部按时完成得2分	项目支付凭证等资料	2	100.00%
	产出成本(6)	成本节约率	产业发展项目成本节约率	≤预算或控制价	2	成本控制率=（支出未超预算项目数/计划项目总数）×100%。 项目实际完成率达到指标值得满分，否则按同比例计算得分。	项目支出都未超预算得2分	项目支付凭证等资料	2	100.00%
基础设施建设项目成本节约率			≤预算或控制价	2	成本控制率=（支出未超预算项目数/计划项目总数）×100%。 项目实际完成率达到指标值得满分，否则按同比例计算得分。	项目支出都未超预算得2分	项目支付凭证等资料	2	100.00%	
政策补助项目补助与预算相符率			100%	2	补助标准相符率=（实际补助标准相符项目数/计划项目总数）×100%。 项目实际完成率达到指标值得满分，否则按同比例计算得分。	项目支出全部按照计划标准执行得2分	项目支付凭证等资料	2	100.00%	
		社会效益	建档立卡贫困人口脱贫数	671人	3	建档立卡贫困人口脱贫数达到指标值得满分，否则按照实际脱贫比例同比计算得分。	2020年全县11个乡镇共实现建档立卡贫困人口脱贫人数689人，超过指标值得3分。	建档立卡贫困人口脱贫统计资料	3	100.00%
			边缘易致贫人口减少数	≥206人	3	边缘易致贫人口减少数达到指标值得满分，否则按照实际脱贫比例同比计算得分。	2020年全县5个乡镇共减少边缘易致贫人口195人，得分=（实际减少数/计划减少数）×权重分=（195/206）×3=2.84分。	边缘易致贫人口减少统计资料	2.84	94.67%

附件2:

评分工作底稿

一级指标	二级指标	三级及细化指标		指标值	权重分	评分标准	评分计算	评分依据	得分	得分率%
		三级指标	细化指标							
效益 (30)	实施效益 (20)		脱贫不稳定人口减少数	≥228人	3	脱贫不稳定人口减少数达到指标值得满分，否则按照实际脱贫比例同比计算得分。	2020年全县3个乡镇共减少脱贫不稳定人口210人，得分=(实际减少数/计划减少数)×权重分=(210/228)×3=2.76分。	脱贫不稳定人口减少统计资料	2.76	92.00%
		经济效益	建档立卡户人均收入增长率	8.50%	3	人均收入增长率=(2020年建档立卡人员收入总额-2019年建档立卡人员收入总额)/2019年建档立卡人员收入总额×100%。 实际收入增长率达到指标值得满分，否则按同比例计算得分。	对全县累计建档立卡贫困人口的2020年收入统计计算比2019年增长率达到22%，超过指标值得满分3分。	建档立卡贫困人员收入统计资料	3	100.00%
			贫困村村集体经济年收入	≥5万元	3	贫困村集体经济年收入达到目标值得满分，否则按照同比例计算得分。	2020年全县3个贫困村集体经济年收入平均达81万元，超过目标值得满分。	建档立卡贫困人员收入统计资料	3	100.00%
		可持续影响	管理机制的可持续性	可持续	3	管理制度、组织机构健全得满分，否则酌情扣分	项目管理机制和资产后续管理有待细化完善，综合评价得2分。	有关管理资料	2	66.67%
			项目档案管理完备性	完备	2	项目档案完整得满分，否则酌情扣分	项目档案管理有待规范，综合评价得1.5分。	档案管理情况	1.5	75.00%
				对产业发展类项目的满意度	≥90%	2	满意度达到或大于指标值得满分，否则，得分=满意度×权重分	97.5%>90%得2分	调查问卷	2
			对基础设施建设类项目的满意度	≥90%	2	满意度达到或大于指标值得满分，否则，得分=满意度×权重分	97.86%>90%得2分	调查问卷	2	100.00%

附件2:

评分工作底稿

一级指标	二级指标	三级及细化指标		指标值	权重分	评分标准	评分计算	评分依据	得分	得分率%
		三级指标	细化指标							
	满意度 (10)	服务对象满意度	对政策补助项目的满意度	≥90%	2	满意度达到或大于指标值得满分，否则，得分=满意度×权重分	95.71%>90%得2分	调查问卷	2	100.00%
			对受益项目整体公平性的满意度	≥90%	2	满意度达到或大于指标值得满分，否则，得分=满意度×权重分	96.43%>90%得2分	调查问卷	2	100.00%
			对相关部门的工作满意度	≥90%	2	满意度达到或大于指标值得满分，否则，得分=满意度×权重分	98.57%>90%得2分	调查问卷	2	100.00%
合计					100	合计			91.59	91.59%

附件3:

评分表

一级指标	二级指标	三级及细化指标		指标值	权重分	指标完成及评分计算	得分	得分率%
		三级指标	细化指标					
决策 (15)	项目立项(5)	立项依据充分性	—	充分	3	1. 符合国家法律法规、国民经济发展和行业规划和相关政策，得 1 分； 2. 与部门职责范围相符，属于部门履职所需；得 1 分； 3. 属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则，得 1 分。 综合评价得 3 分。	3	100.00%
		立项程序规范性	—	规范	2	1. 项目按照规定的程序申请设立，得 1 分； 2. 事前已经过必要的可行性研究、集体决策，得 1 分。 综合评价得 2 分。	2	100.00%
	绩效目标(5)	绩效目标合理性	—	合理	3	1. 项目有绩效目标，得 1 分； 2. 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性、符合正常业绩水平，得 1 分； 3. 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得 1 分。 综合评价得 3 分。	3	100.00%
		绩效指标明确性	—	明确	2	1. 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值，不够细化，得 0.5 分； 2. 与项目目标任务数或计划数相对应，不够全面，得 0.75 分。 综合评价得 1.25 分。	1.25	62.50%

附件3:

评分表

一级指标	二级指标	三级及细化指标		指标值	权重分	指标完成及评分计算	得分	得分率%
		三级指标	细化指标					
	资金投入 (5)	预算编制科学性	—	科学	5	预算确定的项目投资额或资金量与工作任务匹配准确性有待提高, 综合评价得 4.5 分。	4.5	90.00%
过程 (25)	资金管理 (15)	资金到位率	—	100%	5	得分= (4140/4140) ×5=5分	5	100.00%
		预算执行率	—	100%	5	得分= (3990.19/4140) ×5=96.38%×5=4.82分	4.82	96.40%
		资金使用合规性	—	合规	5	1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 得 1 分; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 得 1分; 3. 符合项目预算批复或合同规定的用途, 得 1分; 4. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 得 2 分。 综合评价得 5 分。	5	100.00%
		管理制度健全性	—	健全	4	1. 能够按照国家和上级部门相应制定执行, 但是, 制定具体项目相应的财务和业务管理制度有待完善, 得 1.5 分; 2. 财务和业务管理制度的完整有待完善, 得 1.5分。 综合评价得 3 分。	3	75.00%

附件3:

评分表

一级指标	二级指标	三级及细化指标		指标值	权重分	指标完成及评分计算	得分	得分率%
		三级指标	细化指标					
	组织实施(10)	制度执行有效性	—	有效	6	1. 遵守相关法律法规和相关管理规定, 得1分; 2. 项目调整及支出调整手续完备, 得 1 分; 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档, 有待提高, 得 1.5 分; 4. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位, 得 2 分。 综合评价得 5.5 分。	5.5	91.67%
产出(30)	产出数量(8)	实际完成率	产业发展项目完成率	100%	3	得分= (13÷16) × 3=2.44分	2.44	81.33%
			基础设施建设项目完成率	100%	3	得分= (10÷13) × 3=2.31分	2.31	77.00%
			政策补助项目完成率	100%	3	项目实际完成率达到指标值得3分	3	100.00%
	产出质量(8)	质量达标率	产业发展项目质量达标率	100%	3	16个项目有7个完成验收, 有4个完成待验收, 有5个未完成, 综合评价得2分	2	66.67%
			基础设施建设项目质量达标率	100%	3	13个项目有8个完成验收, 有3个完成待验收, 有2个未完成, 综合评价得2.5分	2.5	83.33%
			政策补助项目质量达标率	100%	3	项目全部按计划完成得3分	3	100.00%
				产业发展项目完成及时率	100%	2	得分= (13÷16) × 2=1.63分	1.63

附件3:

评分表

一级指标	二级指标	三级及细化指标		指标值	权重分	指标完成及评分计算	得分	得分率%
		三级指标	细化指标					
	产出时效 (8)	完成及时性	基础设施建设项目完成及时率	100%	2	得分= (10÷13) × 2=1.54分	1.54	77.00%
			政策补助项目完成及时率	100%	2	项目全部按时完成得2分	2	100.00%
	产出成本 (6)	成本节约率	产业发展项目成本节约率	≤预算或控制价	2	项目支出都未超预算得2分	2	100.00%
			基础设施建设项目成本节约率	≤预算或控制价	2	项目支出都未超预算得2分	2	100.00%
			政策补助项目补助与预算相符率	100%	2	项目支出全部按照计划标准执行得2分	2	100.00%
	实施效益 (20)	社会效益	建档立卡贫困人口脱贫数	671人	3	2020年全县11个乡镇共实现建档立卡贫困人口脱贫人数689人, 超过指标值得3分。	3	100.00%
边缘易致贫人口减少数			≥206人	3	2020年全县5个乡镇共减少边缘易致贫人口195人, 得分= (实际减少数/计划减少数) × 权重分= (195/206) × 3=2.84分。	2.84	94.67%	
脱贫不稳定人口减少数			≥228人	3	2020年全县3个乡镇共减少脱贫不稳定人口210人, 得分= (实际减少数/计划减少数) × 权重分= (210/228) × 3=2.76分。	2.76	92.00%	
经济效益		建档立卡户人均收入增长率	8.50%	3	对全县累计建档立卡贫困人口的2020年收入统计计算比2019年增长率达到22%, 超过指标值得满分3分。	3	100.00%	
效益 (30)								

附件3:

评分表

一级指标	二级指标	三级及细化指标		指标值	权重分	指标完成及评分计算	得分	得分率%	
		三级指标	细化指标						
			贫困村集体经济年收入	≥5万元	3	2020年全县3个贫困村集体经济年收入平均达81万元，超过目标值得满分。	3	100.00%	
		可持续影响	管理机制的可持续性	可持续	3	项目管理机制和资产后续管理有待细化完善，综合评价得	2	66.67%	
			项目档案管理完备性	完备	2	项目档案管理有待规范，综合评价得1.5分。	1.5	75.00%	
	满意度(10)	服务对象满意度		对产业发展类项目的满意度	≥90%	2	97.5%>90%得2分	2	100.00%
				对基础设施建设类项目的满意度	≥90%	2	97.86%>90%得2分	2	100.00%
				对政策补助项目的满意度	≥90%	2	95.71%>90%得2分	2	100.00%
				对受益项目整体公平性的满意度	≥90%	2	96.43%>90%得2分	2	100.00%
				对相关部门的工作满意度	≥90%	2	98.57%>90%得2分	2	100.00%
	合计				100		合计	91.59	91.59%

附件4:

资金使用情况表

单位: 万元

序号	项目名称	项目性质	项目单位	实际拨款数				实际支付数				截止2020年12月31日 结余数		结余原因
				合计	中央专项	自治区专项	市财政配套 资金	合计	中央专项	自治区专项	市财政配套 资金	金额	结余率%	
合计				4140.00	2000.00	1740.00	400.00	3990.19	1998.16	1667.91	324.12	149.81	3.62%	
一	产业发展类			2023.21	1089.79	633.42	300.00	1875.74	1089.79	561.83	224.12	147.47	7.29%	
1	红崖子乡红瑞村集中肉牛养殖园区	2017年续建	红崖子乡	18.07		18.07		18.07		18.07		0.00	0.00%	
2	红崖子乡红瑞村扶贫车间项目	2018年续建	红崖子乡	65.70		65.70		65.70		65.70		0.00	0.00%	
3	红崖子乡红瑞村庭院经果林建设项目	2019年续建	红崖子乡	100.00		100.00		100.00		100.00		0.00	0.00%	
4	红崖子乡红翔新村菌菇产业道路硬化项目	2019年续建	红崖子乡	5.26		5.26		5.26		5.26		0.00	0.00%	
5	陶乐镇庙湖村扶贫车间项目	2018年续建	陶乐镇	7.05		7.05		7.05		7.05		0.00	0.00%	
6	陶乐镇庙湖村肉牛养殖园区隔离区项目	2018年续建	陶乐镇	20.19		20.19		16.02		16.02		4.17	20.65%	质保金

附件4:

资金使用情况表

单位: 万元

序号	项目名称	项目性质	项目单位	实际拨款数				实际支付数				截止2020年12月31日 结余数		结余原因
				合计	中央专项	自治区专项	市财政配套 资金	合计	中央专项	自治区专项	市财政配套 资金	金额	结余率%	
7	陶乐镇庙湖村肉牛养殖园区产业配套项目	2018年续建	陶乐镇	30.92		30.92		30.92		30.92		0.00	0.00%	
8	陶乐镇庙湖村现代农业示范园区温室(二期)项目	2018年续建	陶乐镇	54.00		54.00		44.10		44.10		9.90	18.33%	质保金
9	陶乐镇庙湖村经果林建设项目二期	2019年续建	陶乐镇	72.23		72.23		41.60		41.60		30.63	42.41%	含3年养护期及质保金
10	红崖子乡红瑞沙漠瓜果产业示范区日光温室建设项目	2020年新建	红崖子乡	44.79	44.79			44.79	44.79			0.00	0.00%	
11	红崖子乡红瑞村庭院经济林(二期)项目	2020年新建	红崖子乡	160.00		160.00		160.00		160.00		0.00	0.00%	
12	陶乐镇庙湖村现代农业示范园区四季日光温室建设项目	2020年新建	陶乐镇	800.00	700.00	100.00		773.11	700.00	73.11		26.89	3.36%	质保金

附件4:

资金使用情况表

单位: 万元

序号	项目名称	项目性质	项目单位	实际拨款数				实际支付数				截止2020年12月31日 结余数		结余原因
				合计	中央专项	自治区专项	市财政配套 资金	合计	中央专项	自治区专项	市财政配套 资金	金额	结余率%	
13	红崖子乡红瑞村扶贫产业瓜菜保鲜库建设项目	2020年 新建	红崖子乡	300.00			300.00	224.12			224.12	75.88	25.29%	待审计结算后, 按审定价的95%支付
14	黄渠桥镇西润村肉牛养殖建设项目	2020年 新建	黄渠桥镇	171.11	171.11			171.11	171.11			0.00	0.00%	
15	姚伏镇特色产业扶贫肉羊标准化养殖园区项目	2020年 新建	姚伏镇	50.00	50.00			50.00	50.00			0.00	0.00%	
16	高庄乡新村村肉牛养殖扶贫项目	2020年 新建	高庄乡	123.89	123.89			123.89	123.89			0.00	0.00%	
二	基础设施 建设类			443.17	92.00	351.17	0.00	440.83	90.16	350.67	0.00	2.34	0.53%	
17	陶乐镇庙湖村现代农业示范园区道路建设项目	2018年 续建	陶乐镇	4.97		4.97		4.97		4.97		0.00	0.00%	
18	陶乐镇庙湖村污水处理维修改造项目	2018年 续建	陶乐镇	2.77		2.77		2.77		2.77		0.00	0.00%	

附件4:

资金使用情况表

单位: 万元

序号	项目名称	项目性质	项目单位	实际拨款数				实际支付数				截止2020年12月31日 结余数		结余原因
				合计	中央专项	自治区专项	市财政配套 资金	合计	中央专项	自治区专项	市财政配套 资金	金额	结余率%	
19	陶乐镇庙庙湖村服装加工车间基础设施完善项目	2018年 续建	陶乐镇	6.30		6.30		6.30		6.30		0.00	0.00%	
20	陶乐镇庙庙湖村基础设施改造提升项目	2018年 续建	陶乐镇	40.56		40.56		40.56		40.56		0.00	0.00%	
21	红崖子乡红瑞村7-10区生活污水处理配套完善项目	2020年 新建	红崖子乡	175.94		175.94		175.94		175.94		0.00	0.00%	
22	陶乐镇庙庙湖村B区田间排水泵站扩容改造项目	2020年 新建	陶乐镇	10.00		10.00		10.00		10.00		0.00	0.00%	
23	红崖子乡红翔新村卫生改厕及道路恢复项目	2019年 续建	红崖子乡	50.00		50.00		50.00		50.00		0.00	0.00%	
24	平罗县陶乐镇庙庙湖村B区水库管网维修改造项目	2019年 续建	陶乐镇	18.66		18.66		18.16		18.16		0.50	2.68%	质保金
25	庙庙湖村A区水泵房维修改造项目	2019年 续建	陶乐镇	12.00		12.00		12.00		12.00		0.00	0.00%	

附件4:

资金使用情况表

单位: 万元

序号	项目名称	项目性质	项目单位	实际拨款数				实际支付数				截止2020年12月31日 结余数		结余原因
				合计	中央专项	自治区专项	市财政配套 资金	合计	中央专项	自治区专项	市财政配套 资金	金额	结余率%	
26	陶乐镇庙湖村垃圾 转用配套设施建设 项目	2020年 新建	陶乐 镇	20.00		20.00		20.00		20.00		0.00	0.00%	
27	陶乐镇庙湖村创业 一条街交易大棚建设 项目	2020年 新建	陶乐 镇	20.00	20.00			18.16	18.16			1.84	9.20%	质保金
28	陶乐镇庙湖村现代 农业示范园区田头市 场建设项目	2020年 新建	陶乐 镇	72.00	72.00			72.00	72.00			0.00	0.00%	
29	黄渠桥镇联丰村三队 至联丰村肉羊养殖园 区道路硬化项目	2020年 新建	黄渠 桥镇	9.97		9.97		9.97		9.97		0.00	0.00%	
三	政策补助类			1673.62	818.21	755.41	100.00	1673.62	818.21	755.41	100.00	0.00	0.00%	
	精准脱贫能力培训		扶贫 中心	84.36		84.36		84.36		84.36		0.00	0.00%	
	就业创业补助		扶贫 中心	1.00		1.00		1.00		1.00		0.00	0.00%	

附件4:

资金使用情况表

单位: 万元

序号	项目名称	项目性质	项目单位	实际拨款数				实际支付数				截止2020年12月31日 结余数		结余原因
				合计	中央专项	自治区专项	市财政配套 资金	合计	中央专项	自治区专项	市财政配套 资金	金额	结余率%	
30	生活困难补助		扶贫中心	21.10		21.10		21.10		21.10		0.00	0.00%	
	产业项目补助		扶贫中心	30.00		30.00		30.00		30.00		0.00	0.00%	
	扶贫保		扶贫中心	251.94		251.94		251.94		251.94		0.00	0.00%	
	种植类		扶贫中心	145.23		145.23		145.23		145.23		0.00	0.00%	
	养殖类		扶贫中心	817.01	579.89	137.12	100.00	817.01	579.89	137.12	100.00	0.00	0.00%	
	雨露计划		扶贫中心	68.40	68.40			68.40	68.40			0.00	0.00%	
	扶贫贴息		扶贫中心	237.18	169.92	67.26		237.18	169.92	67.26		0.00	0.00%	
31	项目管理费		扶贫中心	17.40		17.40		17.40		17.40		0.00	0.00%	

附件5:

任务完成情况表

序号	项目类别	项目名称	建设期限	实施单位	组织实施													完成情况			绩效目标				备注	
					立项批复	实施方案	组织机构	项目管理制度	资金管理制度	工程中标通知书	工程合同	监理中标通知书	监理合同	公示	竣工验收报告	工程结算报告	竣工决算审计报告	工作总结	完工已验收	完工未验收	未完工	申报表	自评表	自评报告		目标批复
一	产业发展类																									
1	产业发展	红崖子乡红瑞村集中肉牛养殖园区	2017年	红崖子乡								—														
2	产业发展	红崖子乡红瑞村扶贫车间项目	2018年	红崖子乡								—														
3	产业发展	红崖子乡红瑞村庭院经济林建设项目	2019年	红崖子乡								—														已完工，三年养护期满后才能进行验收、结算。
4	产业发展	红崖子乡红翔新村菌菇产业道路硬化项目	2019年	红崖子乡								—														已审结算
5	产业发展	陶乐镇庙庙湖村扶贫车间项目	2018年续建	陶乐镇								—								—	—					已审结算
6	产业发展	陶乐镇庙庙湖村肉牛养殖园区隔离区项目	2018年续建	陶乐镇								—								—	—					已审结算
7	产业发展	陶乐镇庙庙湖村肉牛养殖园区产业配套项目	2018年续建	陶乐镇								—								—	—					已审结算
8	产业发展	陶乐镇庙庙湖村现代农业示范园区温室（二期）项目	2018年续建	陶乐镇								—								—	—					已审结算

任务完成情况表

序号	项目类别	项目名称	建设期限	实施单位	组织实施													完成情况			绩效目标				备注		
					立项批复	实施方案	组织机构	项目管理制度	资金管理制度	工程中标通知书	工程合同	监理中标通知书	监理合同	公示	竣工验收报告	工程结算报告	竣工决算审计报告	工作总结	完工已验收	完工未验收	未完工	申报表	自评表	自评报告		目标批复	
二	基础设施建设类																										
17	基础设施	陶乐镇庙庙湖村现代农业示范园区道路建设项目	2018年续建	陶乐镇								—															
18	基础设施	陶乐镇庙庙湖村污水处理维修改造项目	2018年续建	陶乐镇								—															
19	基础设施	陶乐镇庙庙湖村服装加工车间基础设施完善项目	2018年续建	陶乐镇								—															
20	基础设施	陶乐镇庙庙湖村基础设施改造提升项目	2018年续建	陶乐镇								—															已审计,因冬季无法施工,以实际工期为准。
21	基础设施	红崖子乡红瑞村7-10区生活污水处理配套完善项目	2020年新建	红崖子乡								—															因天气原因,完成工程总量的70%,计划2021年5月份竣工验收
22	基础设施	陶乐镇庙庙湖村B区田间排水泵站扩容改造项目	2020年	陶乐镇								—	—														
23	基础设施	红崖子乡红翔新村卫生改厕及道路恢复项目	2019年续建	红崖子乡								—															因天气原因,计划2021年5月份竣工验收

附件6:

满意度调查问卷统计表

序号	性别		年龄			在本地居住时间			文化程度			项目满意度					对本项目的意见和建议	
	男	女	30岁以下	30-50岁	50岁以上	3年以下	3-5年	5年以上	初中以下	初中-高中	高中以上	对产业发展类项目的满意度	对基础设施建设类项目的满意度	对政策补助类项目的满意度	对受益项目整体公平性的满意度	对相关部门工作的满意度		综合满意度
1	1				1		1				1	满意	满意	满意	满意	满意		
2		1	1					1			1	满意	满意	满意	满意	满意		
3	1				1			1			1	满意	满意	满意	满意	满意		
4		1		1				1		1		满意	满意	满意	满意	满意		
5	1				1			1		1		满意	满意	满意	满意	满意		
6	1			1				1		1		满意	满意	满意	满意	满意		
7		1		1				1		1		满意	满意	满意	满意	满意		
8		1		1				1			1	满意	满意	满意	满意	满意		加强管理,充分发挥项目公益性
9	1				1			1	1			满意	满意	满意	满意	满意		加大项目质量的监督
10		1		1				1		1		满意	满意	满意	满意	满意		
11		1	1					1		1		满意	比较满意	满意	满意	满意		
12	1			1				1			1	满意	满意	满意	满意	满意		
13		1		1				1			1	满意	比较满意	比较满意	满意	满意		
14	1		1					1			1	满意	满意	满意	满意	满意		
15		1			1			1		1		满意	比较满意	比较满意	比较满意	满意		

附件6:

满意度调查问卷统计表

序号	性别		年龄			在本地居住时间			文化程度			项目满意度						对本项目的意见和建议
	男	女	30岁以下	30-50岁	50岁以上	3年以下	3-5年	5年以上	初中以下	初中-高中	高中以上	对产业发展类项目的满意度	对基础设施建设类项目的满意度	对政策补助类项目的满意度	对受益项目整体公平性的满意度	对相关部门工作的满意度	综合满意度	
16	1			1				1			1	满意	满意	满意	满意	满意		
17	1		1					1			1	满意	满意	比较满意	满意	满意		
18		1		1			1			1		满意	满意	满意	满意	满意		
19		1	1					1		1		满意	满意	满意	满意	满意		
20	1			1				1			1	满意	满意	满意	满意	满意		
21		1		1				1		1		满意	满意	比较满意	比较满意	满意		建议加大资金扶持力度
22	1		1				1				1	比较满意	满意	比较满意	满意	满意		
23		1		1				1		1		满意	满意	满意	比较满意	满意		
24	1			1			1			1		比较满意	满意	满意	比较满意	满意		
25	1		1				1				1	比较满意	比较满意	满意	满意	满意		建议在多修些路
26		1			1			1		1		满意	比较满意	满意	满意	满意		
27	1			1		1					1	满意	满意	比较满意	比较满意	满意		
28	1				1			1		1		满意	比较满意	满意	满意	满意		
29		1	1				1				1	满意	满意	满意	比较满意	满意		
30	1				1			1	1			满意	满意	满意	满意	满意		

附件6:

满意度调查问卷统计表

序号	性别		年龄			在本地居住时间			文化程度			项目满意度					对本项目的意见和建议	
	男	女	30岁以下	30-50岁	50岁以上	3年以下	3-5年	5年以上	初中以下	初中-高中	高中以上	对产业发展类项目的满意度	对基础设施建设类项目的满意度	对政策补助类项目的满意度	对受益项目整体公平性的满意度	对相关部门工作的满意度		综合满意度
31	1			1				1		1		比较满意	满意	满意	比较满意	满意		核实农户的真实情况，做到精准扶贫
32		1	1			1					1	满意	满意	满意	满意	满意		争取更多的资金投入
33	1		1					1			1	比较满意	满意	满意	满意	满意		
34		1	1					1			1	满意	满意	满意	满意	满意		
35		1	1					1		1		满意	满意	满意	满意	满意		
36	1			1		1					1	满意	满意	比较满意	满意	满意		产业项目带动农户少
37	1		1					1		1		满意	满意	比较满意	比较满意	满意		争取项目落到实处，产业类项目增加人工劳动解决
38	1			1		1					1	满意	满意	比较满意	满意	比较满意		对建档立卡户和非建档立卡户政策差距较大
39		1		1				1		1		满意	满意	满意	满意	满意		
40	1		1					1			1	满意	满意	满意	满意	满意		
41		1		1				1		1		满意	满意	满意	满意	满意		
42		1		1			1			1		满意	满意	比较满意	满意	满意		

附件6:

满意度调查问卷统计表

序号	性别		年龄			在本地居住时间			文化程度			项目满意度					对本项目的意见和建议	
	男	女	30岁以下	30-50岁	50岁以上	3年以下	3-5年	5年以上	初中以下	初中-高中	高中以上	对产业发展类项目的满意度	对基础设施建设类项目的满意度	对政策补助类项目的满意度	对受益项目整体公平性的满意度	对相关部门工作的满意度		综合满意度
43	1		1					1			1	满意	满意	满意	满意	比较满意		
44		1	1				1				1	比较满意	满意	满意	比较满意	满意		
45	1		1					1			1	满意	满意	满意	满意	满意		
46	1			1				1			1	满意	满意	满意	满意	满意		
47	1			1			1				1	满意	满意	满意	满意	满意		加强基础设施建设,完善配套设施产业,提高群众经济收入。
48	1			1				1	1			满意	满意	比较满意	满意	比较满意		
49		1		1				1		1		比较满意	满意	满意	比较满意	满意		
50	1			1				1	1			满意	满意	比较满意	满意	比较满意		
51		1			1			1			1	满意	满意	满意	满意	满意		
52	1			1				1			1	满意	满意	满意	满意	满意		
53	1		1					1	1			满意	满意	满意	满意	满意		
54		1	1					1		1		满意	满意	满意	满意	满意		
55	1				1			1		1		满意	满意	满意	满意	满意		
56	1			1				1			1	满意	满意	满意	满意	满意		

附件6:

满意度调查问卷统计表

序号	性别		年龄			在本地居住时间			文化程度			项目满意度					对本项目的意见和建议	
	男	女	30岁以下	30-50岁	50岁以上	3年以下	3-5年	5年以上	初中以下	初中-高中	高中以上	对产业发展类项目的满意度	对基础设施建设类项目的满意度	对政策补助类项目的满意度	对受益项目整体公平性的满意度	对相关部门工作的满意度		综合满意度
57		1		1				1	1			满意	满意	满意	满意	满意		
58	1			1				1			1	满意	满意	满意	满意	满意		
59		1	1					1		1		满意	满意	满意	满意	满意		
60	1			1				1	1			满意	满意	满意	满意	满意		
61	1		1					1	1			满意	满意	满意	满意	满意		
62	1			1				1		1		满意	满意	满意	满意	满意		
63		1	1					1		1		满意	满意	满意	满意	满意		
64	1		1					1			1	满意	满意	满意	满意	满意		
65	1		1					1		1		满意	满意	满意	满意	满意		
66	1			1				1	1			满意	满意	满意	满意	满意		
67	1		1					1			1	满意	满意	满意	满意	满意		
68		1			1			1	1			满意	满意	满意	满意	满意		
69	1			1				1	1			满意	满意	满意	满意	满意		
70	1			1				1	1			满意	满意	满意	满意	满意		
合计	42	28	25	34	11	4	13	53	12	27	31	满意63/比较满意7/不满意0	满意64/比较满意6/不满意0	满意58/比较满意12/不满意0	满意60/比较满意10/不满意0	满意66/比较满意4/不满意0	97.21	

附件6:

满意度调查问卷统计表

序号	性别		年龄			在本地居住时间			文化程度			项目满意度					对本项目的意见和建议
	男	女	30岁以下	30-50岁	50岁以上	3年以下	3-5年	5年以上	初中以下	初中-高中	高中以上	对产业发展类项目的满意度	对基础设施建设类项目的满意度	对政策补助类项目的满意度	对受益项目整体公平性的满意度	对相关部门工作的满意度	
												97.50	97.86	95.71	96.43	98.57	

满意度分值设置：满意100分、较满意75分、不满意0分。